

Sitzungsvorlage-Nr. 540/175/2009

| Gremium | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Krankenhausausschuss | 15.09.2009 | öffentlich |

Tagesordnungspunkt:**Ärztelhaus am Kreiskrankenhaus Grevenbroich****Sachverhalt:**

Seit dem Beginn der Bauarbeiten im Februar 2009 konnten zwischenzeitlich der vollständige Aushub der Baugrube, die Fundamentierungsarbeiten sowie wesentliche Teile der Rohbauarbeiten abgeschlossen werden. Derzeit finden Betonierungsarbeiten im zweiten Obergeschoss der Bauteile B und C jeweils parallel statt. Noch im September sollen ebenfalls die Betonierungsarbeiten für das dritte Obergeschoss im Bauteil A fertig gestellt werden. Die restlichen Rohbauarbeiten werden voraussichtlich im Oktober 2009 beendet sein.

Ab Ende September werden die Gerüstbau- sowie Dachdeckerarbeiten in Angriff genommen, um vor Beginn der Winterperiode die notwendige Abdichtung des Baukörpers zu gewährleisten.

Parallel zu den Baumaßnahmen werden die bautechnische Planung sowie die Ausschreibung weiterer Gewerke vorangetrieben. Unter TOP VIII bis XI ist die Bestätigung von Dringlichkeitsbeschlüssen zu Auftragsvergaben für die Gewerke Heizungs- und Sanitärarbeiten, Tischlerarbeiten (Türen und Zargen), Brandmeldeanlage sowie EDV-Netzwerkarbeiten vorgesehen, als weitere Gewerke befinden sich derzeit die Estrich- sowie Bodenbelagsarbeiten im formellen Vergabeverfahren.

Die Verwaltung wird im Rahmen der Sitzung über den aktuellen Ausführungsstand berichten.