

Konjunkturpaket II

Projekte / Baumaßnahmen - Stand 02.02.2010

Zuweisungen an Rhein-Kreis Neuss**7.118.594,00 €**

▶ davon Investitionsschwerpunkt Bildung

4.982.878,00 €

▶ Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

2.135.716,00 €

Gebäudeart	Energetische Maßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen	incl.	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/ Datum	Fertigstellung	Bemerkungen
Schulen	Kosten geplant				02.02.2010 fs		
Nordpark	56.000,00 €	Glasscheiben	x	in Kürze	56.000,00 €		
Reuschenberg	250.000,00 €	Wärmedäm./Dach	tlw.		339.257,00 €		
Michael-Ende	30.000,00 €	Türen-Fenster	tlw.		20.000,00 €		
Hemmerden	160.000,00 €	Lüftung-Schwimmb.	x	x	212.148,00 €	x	
Mosaik-Schule	39.000,00 €	Wärmedämmung	in Vorbereitung		39.000,00 €		
Sebastianusschule	250.000,00 €	Fensteranlagen	x		279.497,17 €		
	0,00 €	Heizungsanlage	neu		135.000,00 €		
BBZ Dormagen	306.000,00 €	Fenster austausch	x		150.000,00 €		
BBZ Hammfeld	577.000,00 €	Fassaden-	x	x	591.000,00 €	in Kürze	
	330.000,00 €	Sonnensch. Dächer	x	x	50.000,00 €	in Kürze	
BBZ Weingartstraße	369.000,00 €	Heizrohrnetz	x	x	208.798,00 €	x	
	41.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	42.000,00 €	x	
BBZ Grevenbroich	950.000,00 €	Fensteranlagen	in Vorbereitung		850.000,00 €		
	325.000,00 €	Dächer	in Vorbereitung		325.000,00 €		
	1.500.000,00 €	Heizzentrale	x		1.500.000,00 €		
	0,00 €	Einrichtung Mensa	x	tlw.	45.000,00 €		
	0,00 €	Lüftung Lehrküche	in Vorbereitung		150.000,00 €		
Summe Schulen	5.183.000,00 €				4.992.700,17 €		

Anlage 1

Gebäudeart	Schwerpunkt Infrastruktur	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/ Datum	Fertigstellung	
	Kosten geplant			02.02.2010 fs		

Kulturzentrum Zons	300.000,00 €	Burgmauern	x	x	200.000,00 €	tlw.	
	0,00 €	Aussenbel. Medienversorgung	x	x	122.000,00 €		
	63.000,00 €	Rest. Südtor	x	x	100.000,00 €		
	37.000,00 €	San. Torturm	x	x	50.000,00 €		
	105.000,00 €	San. Juddeturm	x	x	50.000,00 €		
	115.000,00 €	Hofeingänge	x		461.000,00 €		
	0,00 €	Rollstuhllift	neu		40.000,00 €		
Zwischensumme Kulturzentrum Zons					1.023.000,00 €		

Verwaltung	105.000,00 €	Konferenztechnik GV	in Vorbereitung		322.000,00 €		
	26.000,00 €	San. Betonsockel			26.000,00 €		
	37.000,00 €	Notstrom	in Vorbereitung		265.000,00 €		
	12.000,00 €	Plattenbelag			12.000,00 €		
	0,00 €	Service-Center NE	x	x	60.000,00 €	x	
	0,00 €	Energieoptimierung	x		160.000,00 €		
	0,00 €	Service-Center GV	neu		20.000,00 €		
	200.000,00 €	DV-Verkabelung			250.000,00 €		
Zwischensumme Verwaltungsgebäude					1.115.000,00 €		

Summe Verwaltung/Kultur	1.000.000,00 €				2.138.000,00 €		
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	--	--

Gesamtsumme Konjunkturpaket II Kreis		7.130.700,17 €	
auf der Basis vorläufiger Kostenstand			