

Konjunkturpaket II

Projekte / Baumaßnahmen - Stand 05.08.2010

Zuweisungen an Rhein-Kreis Neuss

- ▶ davon Investitionsschwerpunkt Bildung
- ▶ Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

7.118.594,00 €

4.982.878,00 €

2.135.716,00 €

Gebäudeart	Energetische Maßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen	incl.	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/Datum	Fertigstellung	Bemerkungen
Schulen	Kosten geplant				05.08.2010		
Nordpark	56.000,00 €	Glasscheiben	x	x	46.000,00 €		
Reuschenberg	250.000,00 €	Wärmedäm./Dach	x	x	260.000,00 €		40 Teur WäDa Dach neu
Michael-Ende	30.000,00 €	Türen-Fenster	x	x	80.000,00 €	x	
Hemmerden	160.000,00 €	Lüftung-Schwimmb.	x	x	200.000,00 €	x	
Mosaik-Schule	39.000,00 €	Wärmedämmung	x		39.000,00 €		
	0,00 €	WC-Anlage	neu		20.000,00 €		
Sebastianusschule	250.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	255.000,00 €		
	0,00 €	Heizungsanlage	x	x	106.000,00 €		
BBZ Dormagen	306.000,00 €	Fenster austausch	x	x	150.000,00 €		
BBZ Hammfeld	577.000,00 €	Fassaden-	x	x	601.000,00 €	x	
	330.000,00 €	Sonnensch. Dächer	x	x	240.000,00 €	x	240 Teur Dächer
	0,00 €	Parkplatzbefestigung	neu		15.000,00 €		15 Teur Parkplatzbefestigung
BBZ Weingartstraße	369.000,00 €	Heizrohrnetz	x	x	208.798,00 €	x	
	41.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	47.000,00 €	x	
	0,00 €	Wärmedämmung Dach	neu		70.000,00 €		
BBZ Grevenbroich	950.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	695.000,00 €		
	325.000,00 €	Dächer / Wärmedämmung	x		40.000,00 €		40 Teur WäDa Dach neu
	1.500.000,00 €	Heizzentrale	x	x	1.330.000,00 €		
	0,00 €	Einrichtung Mensa	x	x	45.000,00 €		
	0,00 €	Lüftung Lehrküche	x	x	225.000,00 €		
	0,00 €	Beleuchtung Klassen	neu		25.000,00 €		25 Teur Beleuchtung Klassen
	0,00 €	WC-Anlage	neu		25.000,00 €		25 Teur Wc-Anlage
Norbert Gymnasium	0,00 €	Heizungsanlage Schwimmbad	neu		150.000,00 €		
Knechtsteden	0,00 €	Lüftungsanlage Schwimmbad	neu		120.000,00 €		
Summe Schulen	5.183.000,00 €				4.992.798,00 €		

Gebäudeart	Schwerpunkt Infrastruktur	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/Datum	Fertigstellung	
	Kosten geplant			05.08.2010		
Kulturzentrum Zons	300.000,00 €	Burgmauern	x	x	260.000,00 €	tlw.
	0,00 €	Aussenbel. Medienversorgung	x	x	122.000,00 €	
	63.000,00 €	Rest. Südtor	x	x	45.000,00 €	
	37.000,00 €	San. Torturm	x	x	40.000,00 €	
	105.000,00 €	San. Juddeturm	x	x	40.000,00 €	
	115.000,00 €	Hofeingänge	x	x	461.000,00 €	
	0,00 €	Rollstuhlflif	x		40.000,00 €	
Zwischensumme Kulturzentrum Zons				1.008.000,00 €		
Verwaltung	105.000,00 €	Konferenztechnik GV	x	x	322.000,00 €	
	26.000,00 €	San. Betonsockel			26.000,00 €	
	37.000,00 €	Notstrom	x		348.000,00 €	
	12.000,00 €	Plattenbelag			12.000,00 €	
	0,00 €	Service-Center NE	x	x	46.000,00 €	x
	0,00 €	Energieoptimierung	x	x	170.000,00 €	
	0,00 €	Service-Center GV	neu		20.000,00 €	
	200.000,00 €	DV-Verkabelung	x		200.000,00 €	
Zwischensumme Verwaltungsgebäude				1.144.000,00 €		
Summe Verwaltung/Kultur	1.000.000,00 €			2.152.000,00 €		
Gesamtsumme Konjunkturpaket II Kreis auf der Basis vorläufiger Kostenschätzungen		6.183.000,00 €				
Gesamtsumme Konjunkturpaket II Kreis auf der Basis vorläufiger Kostenstand		7.144.798,00 €				