

Sitzungsvorlage-Nr. 66/2918/XVI/2018

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss	10.10.2018	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**K 10 Radwegplanung Oekoven - Barrenstein
-Sachstandsbericht****Sachverhalt:**

Die Verwaltung hat zuletzt in der letzten Sitzung des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses am 05. Februar 2018 zum Stand der planerischen und förderrechtlichen Vorbereitungen für das Radwegebauprojekt berichtet.

Der kombinierte Geh- und Radweg entlang der K 10 zwischen Oekoven und Barrenstein ist als Anschluss an die innerörtliche Führung der K 26 Oekoven geplant. Hierdurch soll eine sichere Radwegeverbindung zwischen Rommerskirchen - Oekoven und Grevenbroich - Barrenstein entstehen. Die K 10 ist mit 5,50 m Fahrbahnbreite in diesem Bereich sehr schmal, so dass es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Radfahrern und dem Kfz-Verkehr kommt. Darüber hinaus existieren keine zumutbaren Alternativen für eine verträgliche Radfahrerführung in Richtung Industriegebiet Ost und weiter zur Grevenbroicher Innenstadt.

Die Ausführungsplanung der Radwegplanung ist im ersten Quartal 2018 abgeschlossen worden. Alle für den Radwegbau erforderlichen Grundstücke und Flächen befinden sich im Eigentum des Kreises. Das uneingeschränkte Baurecht liegt somit vor. Die Radwegemaßnahme ist Bestandteil des Förderprogramms Nahmobilität, so dass auch die Finanzierung der Maßnahme seitens des Landes NRW gesichert ist. Die Bewilligung für die Maßnahme ist von Seiten der Bezirksregierung Düsseldorf in ihrer Funktion als Zuschussgeber Ende Dezember letzten Jahres erteilt worden.

Das Kreistiefbauamt hat die Maßnahme im Juli 2018 gemäß den Förderrichtlinien des Landes NRW öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung und Submission der Maßnahme erfolgte durch das hiesige Zentrale Vergabemanagement. Das Ausschreibungsverfahren und Vergabeverfahren ist reibungslos verlaufen, so dass

die Firma A. Frauenrath aus Heinsberg Mitte September 2018 offiziell den Auftrag zum Neubau des Radweges entlang der K 10 zwischen Grevenbroich-Barrenstein und Rommerskirchen-Oekoven bekommen hat.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 29.08.2018 der Auftragsvergabe einstimmig zugestimmt.

Die Gesamtkosten für den ca. 1.500 m langen kombinierten Rad- und Gehweg betragen ca. 720.000,00 €, wovon der Kreiseigenanteil bei 216.000,00 € liegt. Der Baubeginn ist für Anfang Oktober (41. KW) anberaumt. Die Bauzeit wird mit 6 – 8 Wochen veranschlagt, so dass mit der Fertigstellung des kombinierten Rad- und Gehweges Anfang Dezember (49. KW) gerechnet werden kann.

Anlage 3 - K 10 Radweg Oekoven - Barrenstein_ÜK