

**Konjunkturpaket II****Projekte / Baumaßnahmen - Stand 26.05.2010****Zuweisungen an Rhein-Kreis Neuss****7.118.594,00 €**

▶ davon Investitionsschwerpunkt Bildung

4.982.878,00 €

▶ Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

2.135.716,00 €

Gebäudeart	Energetische Maßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen	incl.	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/D atum	Fertigstellung	Bemerkungen
Schulen	Kosten geplant				26.05.2010		
<b>Nordpark</b>	56.000,00 €	Glasscheiben	x	in Kürze	56.000,00 €		
<b>Reuschenberg Michael-Ende</b>	250.000,00 €	Wärmedäm./Dach	x	x	220.000,00 €		
	30.000,00 €	Türen-Fenster	x	x	80.000,00 €		
<b>Hemmerden Mosaik-Schule</b>	160.000,00 €	Lüftung-Schwimmb.	x	x	212.148,00 €	x	
	39.000,00 €	Wärmedämmung	in Vorbereitung		39.000,00 €		
<b>Sebastianusschule</b>	250.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	322.000,00 €		
	0,00 €	Heizungsanlage	x	in Kürze	115.000,00 €		
<b>BBZ Dormagen</b>	306.000,00 €	Fensteraustausch	x	x	150.000,00 €		
<b>BBZ Hammfeld</b>	577.000,00 €	Fassaden-	x	x	601.000,00 €	x	
	330.000,00 €	Sonnensch. Dächer	x	x	100.000,00 €	x	Restleistungen
<b>BBZ Weingartstraße</b>	369.000,00 €	Heizrohrnetz	x	x	208.798,00 €	x	
	41.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	42.000,00 €	x	
	0,00 €	Wärmedämmung Dach	neu		95.000,00 €		
<b>BBZ Grevenbroich</b>	950.000,00 €	Fensteranlagen	x	x	840.000,00 €		
	325.000,00 €	Dächer / Wärmedämmung	x		100.000,00 €		
	1.500.000,00 €	Heizzentrale	x	x	1.380.000,00 €		
	0,00 €	Einrichtung Mensa	x	tlw.	45.000,00 €		
	0,00 €	Lüftung Lehrküche	x		150.000,00 €		
<b>Norbert Gymnasium Knechtsteden</b>	0,00 €	Heizungsanlage Schwimmbad	neu		115.000,00 €		
	0,00 €	Lüftungsanlage Schwimmbad	neu		120.000,00 €		
<b>Summe Schulen</b>	<b>5.183.000,00 €</b>				<b>4.990.946,00 €</b>		



Gebäudeart	Schwerpunkt Infrastruktur	Ausschreibung	Vergabe	Kostenstand/Datum	Fertigstellung	
	Kosten geplant			26.05.2010		

Kulturzentrum Zons	300.000,00 €	Burgmauern	x	x	200.000,00 €	tlw.	
	0,00 €	Aussenbel. Medienversorgung	x	x	122.000,00 €		
	63.000,00 €	Rest. Südtor	x	x	100.000,00 €		
	37.000,00 €	San. Torturm	x	x	50.000,00 €		
	105.000,00 €	San. Juddeturm	x	x	50.000,00 €		
	115.000,00 €	Hofeingänge	x	x	461.000,00 €		
	0,00 €	Rollstuhllift	in Vorbereitung		40.000,00 €		
Zwischensumme Kulturzentrum Zons					1.023.000,00 €		

Verwaltung	105.000,00 €	Konferenztechnik GV	x		322.000,00 €		
	26.000,00 €	San. Betonsockel			26.000,00 €		
	37.000,00 €	Notstrom	x		265.000,00 €		
	12.000,00 €	Plattenbelag			12.000,00 €		
	0,00 €	Service-Center NE	x	x	60.000,00 €	x	
	0,00 €	Energieoptimierung	x	x	160.000,00 €		
	0,00 €	Service-Center GV	neu		20.000,00 €		
	200.000,00 €	DV-Verkabelung	x		250.000,00 €		
Zwischensumme Verwaltungsgebäude					1.115.000,00 €		

Summe Verwaltung/Kultur	1.000.000,00 €				2.138.000,00 €		
----------------------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--

**Gesamtsumme Konjunkturpaket II Kreis  
auf der Basis vorläufiger Kostenschätzungen**

6.183.000,00 €

**Gesamtsumme Konjunkturpaket II Kreis  
auf der Basis vorläufiger Kostenstand**

7.128.946,00 €